

पहिलो किस्ता										
दोश्रो किस्ता										
सम्झौता गरेर पनि घर निर्माण शुरु नगर्नुका कारणहरु	१ दक्षा कामदारको अभाव २ चारको मुल्य बृद्धी र निर्माण समागृको अभाव ३ अन्यत्र आवासक व्यवस्था नभएको ४ कम्जोर आर्थिक अवास्था									
पहिलो किस्ता लिएर पनि दोश्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	१ जग्गा को बिवाद २ आर्थिक अभाव ३ निर्माण समगृको महुँगी									
दोश्रो किस्ता लिएर पनि तेस्रो किस्ता नलिनुका कारणहरु	१ समाग्री को अभाव २ कामदार को अभाव ३ मुल्यबृद्धी									

श्रीतर नक्का नं:४६ तेश्रो वनपर्यवेक्षण क्षेत्र

१.२। गुनासो व्यवस्थापन

प्रकार	वर्तमान अवस्था	फरकचोट	बाँकी	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
गुनासो दर्ता संख्या	३३४	१४६	१८८	१८८	२०७६ बैशाख मसान्त	Screening
गुनासोबाट आएको जम्मा लाभग्राही संख्या	१०६			१०६	२०७६ बैशाख मसान्त	Screening
प्रवर्तिकरण संख्या	४०			४०	२०७६ बैशाख मसान्त	Screening

श्रीतर नक्का नं:४६

१.३। जोखिम बस्ती स्थानान्तरण

प्रकार	वस्ती संख्या	स्थान वडा टोल	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
अध्ययन भएका बस्ति		घरधुरी संख्या सोहि क्रममा			Unsafe for rehabilitation, village to be relocated as soon as possible (All 10 Households). No classification provided assumed to be category 1, If cracks are buried and drainage is maintained there is no risk to life and property. Partial; 25 IHHS should be relocated. Change in crop types, surface drainage management of water spout and bio engineering. Surface drainage management and appropriate slope scaling during reconstruction and gabion along road cut slope. The area is sage from mass movements. The settlements are same from mass movements ; 4 house need to be relocated, Bio engineering (bamboo planting) check dam
संरक्षण गर्नुपर्ने बस्ति	१	नेवार पन्चकन्या ५		असार मसान्त	
सानुपर्ने बस्ति					
बस्ति स्थानान्तरणका लागि जम्मा लाभग्राही १ घरधुरी					
घडेरी खरिद अनुदान लिएका लाभग्राही					
घडेरी खरिदको लागी २ लाख अनुदान लिन चाहने लाभग्राही					
२ लाख नलिएरै स्थानान्तरण हुन चाहने लाभग्राही संख्या			२५	असार मसान्त	

					along the gully , partial relocation surface drainage management, bio engineering works are recommended.
--	--	--	--	--	--

श्रोतः न्व

१४। एकीकृत वस्ती

भाग भएको संख्या	स्थान - वडाटोल	घरधुरी संख्या	प्रारम्भिक योजना		मू		निर्माण सम्पन्न
			तयारी	स्वीकृत	तयारी	स्वीकृत	

श्रोतः न्व

१५। सामुदायिक समिति गठन

प्रकार	संख्या	स्थानवडाटोल	घरधुरी संख्या	लक्ष्य	समय सिमा	कैफियत
कुल पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुनसक्ने टोल-वस्ती-गाउँ	५०		५००	५००	२०७६ असार मसान्त	Screening
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन भएका टोल वस्ती गाउँ	२९		३००	५००	२०७६ असार मसान्त	screening
हालसम्म पुनर्निर्माण सामुदायिक समिति गठन हुन बाँकी टोल- वस्ती- गाउँ						Screening

श्रोतः न्व, फन्क्चर सर्वेक्षण

१६। कामदारको आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको आवश्यकता, आपूर्ति तथा बजारको अवस्था

<p>कामदारको आपूर्ति सम्बन्धमाः</p> <ul style="list-style-type: none"> • विजय या नवलउपभन्धक मयम तथा विचभन्जल भाउयिकभलत • नममम तय दचयगनजत ।चफ यतजभच मफतचजत
<p>उपलब्ध सामग्रीको गुणस्तर सम्बन्धमाः</p> <ul style="list-style-type: none"> • विजय प्रगवर्तितय नवलभचन्धकि वलम विजय या नवलभचन्धकि बक धर्मी
<p>सामग्रीको आपूर्ति आवश्यकता र आपूर्तिको अन्तर सम्बन्धमाः</p> <ul style="list-style-type: none"> • विजय या नवलभचन्धकि

श्रोतः पालिका सर्वेक्षण, २०७५

स्थानिय निर्माण सामग्रीहरुको पर्याप्तताको स्थिति	ईकाई	आवश्यक परिमाण	पर्याप्त उपलब्ध छरछैन	हालको दर	बढेको/घटेको मुल्य	सबैभन्दा नजिकको बजार - Battar, tadi, chahare,	कैफियत

						बाट यातायातको प्रति ईकाई खर्च	
• ढुंगा	घन मि.	७९,५२९	yes	7000	०	30	screening
• गिट्टी	घन मि.	८,३८०	yes	7000	०	30	
• बालुवा	घन मि.	९,६४०	Yes	11000	०	30	
• काठ	क्यु फिट	२६४७४४					
• सिमेन्ट १इएक०	बोरा		Yes	1000	०	100	
• सिमेन्ट १इएक०	बोरा	७८,५६२	Yes	1100	०	100	
• रड	किलो ग्राम	८५४,६४०	Yes	100	०	5	
• जस्ता पाता	बन्डल	१०,८२५					
• इट्टा	गोटा	१०१६,१००					

सिबिएसको क्षतिको लेखाजोखा सम्बन्धि सर्वेक्षण अनुसार, क्षतिग्रस्त घरहरूका टाइपोलोजीको आधारमा आवश्यक निर्माण सामग्रीको लेखाजोखा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यसलाई सो क्षेत्रहरूमा हाल बन्दै गरेका घरहरूको इन्वेक्सन डाटामार्फत सुधार गर्न सकिन्छ।
सर्वेक्षण, २०७५

श्रोतः नयाँ पालिका

१७. प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्धता

तालिम	प्रकार	आवश्यक संख्या	उपलब्ध संख्या	आपूर्ती गर्नुपर्ने फरक	लक्ष्य	समय सिमा	आवश्यक श्रोत	कैफियत
इन्जिनियर		१०	५	५		२०७६ असार मसान्त		
सब-इन्जिनियर		५	५	५		२०७६ असार मसान्त		
असब-इन्जिनियर		५	१	५		२०७६ असार मसान्त		
उकमी	समग्रमा							
	७ दिने तालिम							
	५० दिने तालिम							
सिकमी								
ज्यामी								

श्रोतः पालिका सर्वेक्षण, २०७५

१८. समस्या र चुनौति र समाधानका उपायहरू

समस्या र चुनौतिहरू

यस पालिकामा रहेका लाभग्राहि मध्य पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक रहेका लाभग्राहि ले यहाँ उल्लेखित कारणहरूले २०७६ असार मसान्त सम्ममा पुनर्निर्माण कार्य पुरा गर्न नसकिने देखिन्छ।

- Lack of human resources(skilled masons)
- Lack of infrastructure such as transportation problems to take construction material in construction site
- Lack of financial capacity to construct their houses

यसका साथै पुनर्निर्माण गर्न इच्छुक नदेखिएका लाभग्राही ले पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिलाई सुस्त तुल्याउने देखिन्छ। पुनर्निर्माण गर्न ढिलाई गर्नु वा गर्न नचाहनुका कारणहरू यस्ता रहेका छन्।

